

l.p.	rodzaj prac	ważność prac	rodzaj prac	uszczegółowienie	przewidziana liczba osób	liczba godzin na osobę	liczba godzin na prace	podsumowanie	Uwagi końcowe
1	ogrodzenie	ważne	pierwszy słupek od wjazdu i od strony kanału	słupek przegnyty luźny, trzeba wymienić słup na nowy + zastrząły, oczywiście osadzić w betonie, pomalować oraz naciągnąć na nowo płot	2-3		8x		
2	ogrodzenie	niskie	brama główna, wjazdowa	odnowić malowania, ustawienie wysokości	1-2	x	8		
3	ogrodzenie	niskie	naciągi płotu	wstawić brakujące, naciągnąć istniejące naciągi płotu. Dolne + górne.	2-3		8x		
4	ogrodzenie		słupki od strony kanału	pomalować słupki płotu od strony kanału	1-2	x	8		
5	ogrodzenie	niskie	płot, tył strzelnicy za kulochwytem	naprawa ogrodzenia z tyłu strzelnicy	1		4	4	
6	oś		konserwacja desek na przechwytywaczu	zakonserwowanie nowych desek przechwytywaczy, możliwie z każdej strony środkiem trwałym	1		8	8	
7	oś	ważne	uzupełnić deski przechwytywaczy	uzupełnić deski przechwytywaczy, uzupełnić wysypanym "szutrem"	2		8	16	
8	oś	ważne	wzmocnić przechwytywacz	wzmocnić kulochwyty, dodatkowymi szwelami + blacha na osi do broni długiej, wzmocnienie musi wytrzymać strzały z centralnego zapłonu	grupowe lub indywidualne 2-4	x		20	
9	oś	pilne	naprawić ubytki w przechwytywaczu	uzupełnić deski kulochwyty (wysoko przy dachu), wzmocnić kulochwyty od zewnątrz	grupowe lub indywidualne 2-4	?	?		
10	oś		plytki chodnikowe	ułożyć ścieżkę z jednego rzędu płytek na odległość 25 metrów, oraz ułożenie na tej odległości 2-3 rzędów płytek w poprzek	?	?	?		
11	oś		lina stalowa do tarcz	na odległości 25 metrów, na wysokości około 2,30 metra naciągnąć linę stalową grubości +/- 10 mm	2		8	16	
12	plac		ławki	naprawa ławek przed pawilonem	2		8	16	wykonane
13	plac		naprawa drzwi	naprawa drzwi do toalety damskiej, spawanie ubytków, zawiasów, konserwacja, malowanie, proszę pamiętać o futrynie drzwi, uchwytych i zamknięciu	1		12	12	
14	plac		naprawa drzwi	naprawa drzwi do toalety męskiej, spawanie ubytków, zawiasów, konserwacja, malowanie, proszę pamiętać o futrynie drzwi, uchwytych i zamknięciu	1		12	12	
15	inne		tarczownice	naprawa, lub wykonanie nowych tarczownic	2		4	8	wykonane
16	inne		naprawa kosiarki	napędu samojednego, naprawa podstawowych	1		16	16	
17	plac		maszt	uruchomienie maszty na wjeździe na strzelnicę, uzupełnienie linki stalowej (lub innej) założenie czerwonej flagi	1-2		8		
1	prządki		sprzątanie przed pucharem zimy	ma być czysto	1-2		8	wykonane	
2	prządki		sprzątanie przed pucharem wiosny	ma być czysto	1-2		8		
3	prządki		sprzątanie przed pucharem lata	ma być czysto	1-2		8		
4	prządki		sprzątanie przed pucharem jesieni	ma być czysto	1-2		8		
5	prządki		sprzątanie przed pucharem Bargiela	ma być czysto	1-2		8		
6	prządki		sprzątanie przed pucharem Henryka	ma być czysto	ogłoszone zostanie według potrzeb				
7	prządki		sprzątanie przed pucharem Andrzeja	ma być czysto					
1	koszenie		koszenie traw maj	koszenie na osi, dojeżdżenie do pawilonu, dojeżdżenie do ławek oraz parking	1-2		8		
2	koszenie		koszenie traw czerwiec	koszenie na osi, dojeżdżenie do pawilonu, dojeżdżenie do ławek oraz parking	1-2		8		
3	koszenie		koszenie traw lipiec sierpień	koszenie na osi, dojeżdżenie do pawilonu, dojeżdżenie do ławek oraz parking	1-2		8		
4	koszenie		koszenie traw wrzesień	koszenie na osi, dojeżdżenie do pawilonu, dojeżdżenie do ławek oraz parking	1-2		8		
5	koszenie		koszenie traw	koszenie na osi, dojeżdżenie do pawilonu, dojeżdżenie do ławek oraz parking	ogłoszone zostanie według potrzeb				
1	rzeczowe		szafka	mała szafka na formacie A3, zamykana na klucz, metal lub solidne drewno	1		4		
2	rzeczowe		gaśnica	duża gaśnica lub dwie, działająca najlepiej po przegładzie.	1		8		
3	rzeczowe		deski	deski długości około 2,5 metra, grubość 1 call grubość dowolna	1-2		w zależności od ilości		
Prace zbiorowe									
1			Karczowanie						
2		bardzo pilne	kulochwyty + przechwytywacz	jeśli nikt nie wykona indywidualnie					
3			malowanie słupów w pawilonie	rozpocząć konserwację zadania 2016/2017					
4			malowanie dachu w pawilonie	rozpocząć konserwację zadania 2016/2017					
5			malowanie dachu w kulochwytych	rozpocząć konserwację zadania 2016/2017					
Projekty długoplanowe									
1			2016Prąd						
2			2017woda						
3			2018kanalizacja						
4		2016/2017	Wiata drewniana przed pawilonem	wiata drewniana, około 12,0m x 4,5 m Zadaszona, oszklona, z możliwością docieplenia w przyszłości.					
5			Odnówić monolit						